

AKCE: III/0046 u Bohostic, rekonstrukce mostu ev.č. 0046-1“

Objednatel: Metrostav a.s., divize 4

Realizace: 4 – 7/2012

Postup prací:

1) Stav před zahájením sanačních prací :



2) Ruční odbourání degradovaného betonu:



3) Očištění stlačeným vzduchem od nečistot



4) Odstranění degradovaného betonu okolo výztuže a ruční odrezivění výztuže



5) Odrezivěná výztuž, připravená pro adhézní můstek



6) Provádění adhézního můstku



7) Hrubá reprofilace



8) Provádění jemné reprofilace



9) Provedení dilatací a pracovních spár, vč. vyplněním bitumenovým tmelem



10) Finální úprava suchý torkret (pro zachování původního rázu mostu z roku 1936)



11) Provedení ochranného nátěru do zátopové výšky



